

ПРОТОКОЛ  
технического совещания по вопросу:  
внесение корректировки в состав мероприятий инвестиционной программы 2024

г. Стерлитамак  
« 07 » июня 2024 г.

**Председатель технического совета:**

Н.В. Салынов - технический директор ООО «АСТ»

**Члены технического совета:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - заместитель генерального директора по реализации и развития электросетевых услуг;                             | Жиров А.А.      |
| - заместитель генерального директора по капитальному строительству  | Алтухов Ю.Н.    |
| - заместитель генерального директора по общим вопросам  | Хабибуллин У.Ф. |
| - начальник производственно-технического отдела   | Заплова Т.Р.    |
| - начальник отдела обеспечения и сопровождения договоров поставок товарно-материальных ценностей, работ и услуг | Бормисов И.А.   |
| - начальник группы строительного контроля   | Терегулов И.Р.  |
| - начальник отдела информационных технологий  | Юнусов Р.Р.     |
| - начальник проектно-сметного отдела  | Сидоров А.А.    |
| - начальник оперативно-диспетчерского отдела  | Темляков А.В.   |
| - начальник городских сетей г. Стерлитамак  | Стуколов Д.А.   |
| - начальник городских сетей г. Салават  | Суркин Д.А.     |
| - начальник городских сетей г. Ишимбай  | Кривоконов В.В. |

**ПОВЕСТКА:** В связи с необходимостью выполнения ряда мероприятий связанных со строительством и проектированием объектов электросетевого хозяйства, по критериям относящихся к мероприятиям инвестиционной программы, требуется рассмотреть возможность перераспределение денежных средств между запланированными в инвестиционной программы 2024 года мероприятиями. Плановая сумма выделенная к освоению составляет 271000000 руб.. Увеличение объемов финансирования не предусмотрена.

**ОБСУЖДЕНИЕ:**

1. Часть мероприятий, связанных с реконструкцией РУ-10 кВ РП-6, реконструкция электрооборудования РП-Ц, строительство 2 КЛ-6 кВ РП-9- ГПП-3 Сода, строительство 2 КЛ-6 кВ от ГПП - 3 Сода до РП-19 необходимо разбить на этапы. При выполнении работ подрядным способом при формировании пакета закупочной документации предусмотреть срок действия договоров до конца 2025 года с закрытием одного этапа в 2024 году и оформлением документов о вводе в эксплуатацию реконструированных ЛЭП, установленного оборудования с оплатой в 2024 году, оставшиеся этапы перенести в 2025 год.

2. Закупка трансформаторов для выполнения мероприятий:

- Замена трансформаторной подстанции ТП- Ю1 на КТПН-ПК-630-10/0,4
- Замена ТП-253 типа КТПН-ТВ на БКТП-630/6/0,4

имеет недостаточный уровень финансирования.

**РЕШИЛИ:**

1. В связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения ИП Усманова Р.Ф., а также повышения надежности схемы электроснабжения, необходимостью переключения существующих потребителей, включить в состав мероприятий инвестиционной программы замену ТП-322 на КТПКп с силовым трансформатором 630 кВА.

2. В связи с отсутствием иных источников финансирования технологического присоединения по заявкам Никитина Л.Н., Кулаков А.И. расположенных в землях Лесфонда, в состав мероприятий инвестиционной программы включить разработку технической документации, проектирование и строительство ЛЭП.

3. В связи с получением коммерческих предложений по стоимости оборудования РП-6 (ячейки КСО), превышающей размер запланированных средств на данное мероприятие в инвестиционной программе 2024 г., при подготовке пакета закупочной документации, в составе договора предусмотреть включение пунктов, обеспечивающих поэтапное исполнение работ, закрытие этапа с вводом в эксплуатацию и оплату, срок действия договора увеличить до декабря 2025 г., При корректировке инвестиционной программы 2024 года, необеспеченное финансирование в 2024 году работы перенести и включить в инвестиционную программу 2025 невыполненные.

4. В состав мероприятия инвестиционной программы "Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей" предусмотреть расходы для программного комплекса "Я энергетик".

5. В связи с превышением размера запланированных средств на мероприятия инвестиционной программы 2024 г. "Строительство 2 КЛ-6кВ "РП-9 - ГПП-3-Сода" и "Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГПП-3 Сода до РП-19", при подготовке пакета закупочной документации, в составе договора предусмотреть включение пунктов, обеспечивающих поэтапное исполнение работ, закрытие этапа с вводом в эксплуатацию и оплату, срок действия договора увеличить до декабря 2025 г., При корректировке инвестиционной программы 2024 года необеспеченное финансирование в 2024 году работы перенести и включить в инвестиционную программу 2025 невыполненные.

6. В связи с недостаточностью денежных средств на реализацию мероприятий, замена трансформаторной подстанции ТП- Ю1, перераспределить средства в размере 371,5 тыс.руб., для перераспределения использовать средства из мероприятия " Модернизация ПС ВТС внедрение компенсации емкостных токов".

7. Составить сетевой график с разбивкой по этапам для реализации инвестиционной программы хозяйственным способом и подрядной организацией.

Срок: 21.06.2024      Ответственный: ЗГД по КС

8. Откорректировать план мероприятий инвестиционной программы 2024 г. и направить на утверждение в Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан.

Срок: 14.06.2024      Ответственный: начальник ПТО

9. Проводить совещания по выполнению работ мероприятий инвестиционной программы 2024 г.  
Срок: еженедельно

Ответственный за ведение протокола



О.В. Сторожева

Начальник ПТО

ЗГД Т.Р. Захарова